

CASA DI RIPOSO " DOMENICO CARDO "
COLOGNA VENETA - PROVINCIA DI VERONA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 198 DEL 26/09/2022

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AGLI STANDARDS DELLA L.R. 22/2002 DELLA CASA DI RIPOSO "DOMENICO CARDO" DI COLOGNA VENETA. 2° STRALCIO.
CUP B22I16000130005 CIG 7838543A4E
PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I L D I R E T T O R E

Richiamate:

- la deliberazione del C.d.A n. 27 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "Riqualificazione ed adeguamento agli standard della L.R. 22/2002 della Casa di Riposo "Domenico Cardo" di Cologna Veneta - 2° Stralcio";
- la determinazione n. 45 del 19/03/2019 con cui è stata attivata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'appalto dei lavori;
- la determinazione n. 152 del 25/11/2019 con la quale l'appalto dei lavori in parola è stato affidato all'operatore economico CONSORZIO ARTEA, con sede legale in Santorso (VI), Via Malga Zonta n. 2, per un importo pari ad euro 362.261,50, compresi gli oneri per la sicurezza e oneri derivanti da rischi per interferenza, pari ad euro 18.291,78;
- l'affidamento dell'appalto è stato formalizzato con specifica scrittura privata in data 26/10/2020;
- l'esecuzione dei lavori per conto del CONSORZIO ARTEA viene svolta dall'impresa EDIL SBN COSTRUZIONI s.r.l., con sede a Verona in Corte Avanzi n. 3;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in data 26/04/2021;
- i lavori sono stati sospesi il giorno 20/10/2021 e ripresi il giorno 02/11/2021, e con la concessione di proroghe il termine contrattuale di ultimazione è stato fissato per il giorno 21/09/2022

Vista la nota in data 21/09/2022, agli atti con prot. 2406 del 22/09/2022 con cui la ditta CONSORZIO ARTEA ha formulato l'istanza di una proroga di scadenza del termine contrattuale per giorni 45, corredata da uno specifico cronoprogramma dei lavori a conferma dello sviluppo temporale delle lavorazioni previste per il completamento dell'appalto in parola;

Visto il parere reso dal Direttore dei Lavori Arch. Stefano Mattiello in data 22/09/2022, con cui esprime parere favorevole alla richiesta del CONSORZIO ARTEA.

Considerato che possa essere espresso un parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini contrattuali di n. 45 giorni naturali e consecutivi, stabilendo, in base al periodo di sospensione dei lavori, la nuova scadenza contrattuale per il giorno 05/11/2022.

C o p i a

Visti:

–il D. Lgs. n. 267/2000;

–il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.;

–il D.P.R. 207/10;

D E T E R M I N A

1. di concedere al CONSORZIO ARTEA ed alla ditta EDIL SBN COSTRUZIONI s.r.l., una proroga dei termini contrattuali di n. 45 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, determinando la nuova scadenza contrattuale per il giorno 05/11/2022;
2. di stabilire che detta proroga non consente alla ditta EDIL SBN COSTRUZIONI s.r.l., quale esecutrice dei lavori per conto del CONSORZIO ARTEA, alcun diritto o pretesa di sorta che sia in contrasto con le condizioni previste dal contratto.

Il Direttore
f.to D.ssa Federica Boscaro

Copia

Sul presente provvedimento n. 198 del 26/09/2022 all'oggetto " **RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AGLI STANDARDS DELLA L.R 22/2002 DELLA CASA DI RIPOSO "DOMENICO CARDO" DI COLOGNA VENETA. 2° STRALCIO.**
CUP B22I16000130005 CIG 7838543A4E
PROROGA TERMINI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

i sottoscritti esprimono il prescritto parere:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO
	Data 26/09/2022 f.to IL RESPONSABILE Dott.ssa Boscaro Federica
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA/ BILANCIO	Per quanto concerne la regolarità tecnica/contabile esprime parere:
	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO
	Si attesa la regolare copertura economico - finanziaria. Data 26/09/2022 f.to IL RESPONSABILE Rag. Poli Alessandro
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	Si certifica che copia della presente Determina è in corso di pubblicazione all'albo di questo Ente e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi da oggi, a norma di legge. Data 27/09/2022 f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE Boscaro Dott.ssa Federica

IL SEGRETARIO DIRETTORE	La presente Determinazione Dirigenziale è divenuta esecutiva il 26/09/2022
	Data 27/09/2022 f.to IL SEGRETARIO DIRETTORE Boscaro Dott.ssa Federica

	Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
	Data _____ IL SEGRETARIO DIRETTORE Boscaro Dott.ssa Federica